



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุ กลุ่มงานวิชาการพัสดุ โทร. 0 243 6947 หรือภายใน 2612,2472

ที่ ผอ.กพ. 5601/2553

วันที่ 21 มิ.ย. 2553

เรื่อง ตอบข้อหารือการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 4 (4.4)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม และ เลขานุการกรม

เพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กพพ) 0421.3/15597 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง ข้อหารือการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ 4(4.4) และโปรดแจ้งหน่วยงานในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

(นางวัลภา ไททยาภรณ์)

ผอ.กพ.



รณ. 5840153

ที่ กค (กาวพ) ๐๔๒๑.๓/ ๑๕๕๖๗

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื่อง ข้อยกเว้นการจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ข้อ ๔ (๔.๔)

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ที่ กษ ๐๓๐๕/๑๖๐๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทานแจ้งว่า กรมฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ชัยเจริญ ไม้ตรี จำกัด ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๔/๒๕๕๐ (ฟพพ. ๒) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ทำการก่อสร้างประตูระบายน้ำและพนังฝั่งซ้าย โครงการห้วยเชียงส่ง-ห้วยสามสตัย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในราคาค่าจ้างประมาณ ๒๐๔,๓๐๕,๐๔๗.๕๕ บาท โดยมีการแก้ไขสัญญา ตลอดจนขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต่อมาผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือ ที่ ช. ๓๔๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ขอเบิกเงินค่างานตามสัญญา ข้อ ๔ ของกิจกรรมที่ ๔ งานประตูระบายน้ำ และกิจกรรมที่ ๕ งานสถานีสูบน้ำ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบที่กำหนดและตามรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรมต่างๆ ของสัญญาตามใบส่งมอบงานเพิ่ม-ลด เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๔๗,๔๓๕.๒๗ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างมีบันทึกแจ้งว่า ได้ทำการตรวจสอบปริมาณงานเพิ่ม-ลด ที่ได้ก่อสร้างจริงตามแบบของกิจกรรมที่ ๔ งานประตูระบายน้ำ และกิจกรรมที่ ๕ งานสถานีสูบน้ำ ที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้งสองกิจกรรมแล้วมีปริมาณงานเพิ่ม-ลด จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างค่างานเกินสัญญา รวม ๘,๒๔๗,๔๓๕.๒๗ บาท จึงเห็นสมควรเบิกจ่ายค่างานเพิ่ม ตามสัญญาข้อ ๔.๔ โดยใช้เงินงบประมาณจากค่างานที่คงเหลือจากการแก้ไขสัญญาครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และได้มีบันทึกชี้แจงเพิ่มเติมว่า งาน SIDE DRAIN ที่มีปริมาณงานมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา เนื่องจากตามแบบคู่สัญญาระบุตำแหน่งและจำนวนของงาน SIDE DRAIN ไว้ชัดเจน ซึ่งปริมาณงานตามแบบคู่สัญญาปรากฏว่า มากกว่าปริมาณงานตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาในคู่สัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้สรุปและพิจารณาให้ผู้รับจ้างทำงานตามแบบคู่สัญญา ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้ปริมาณงานที่ทำจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา และเห็นควรเบิกจ่ายค่างานเพิ่มให้ผู้รับจ้าง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวกรมฯ มีความเห็นเป็นสองแนวทาง กล่าวคือ ตามบัญชีสรุปปริมาณงานตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔ ของกิจกรรมที่ ๔ งานประตูระบายน้ำ และกิจกรรมที่ ๕ งานสถานีสูบน้ำ มีปริมาณงานเพิ่ม-ลด โดยมีงานที่ต้องจ่ายเงินตามเงื่อนไขข้อ ๔.๔ จำนวน ๗ รายการ ได้แก่ งานลำดับที่ ๔.๗, ๔.๑๑-๔.๑๓, ๔.๑๖, ๕.๖ และ ๕.๗ โดยสัญญานี้ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบันผลงานก่อสร้างเท่ากับ ๘๐.๒๑๒๖% (รวมทั้งโครงการ)


งานยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔.๔ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นหรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร” ดังนั้น เห็นว่า ยังไม่สมควรจ่ายเงินส่วนที่เพิ่มของกิจกรรมที่ ๔ และ ๕ เนื่องจากยังมีงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอีกประมาณ ๑๕.๖๘๔๔% โดยให้พิจารณาเงินเพิ่ม-ลด ในงวดสุดท้ายหรือก่อนงวดสุดท้าย ตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔.๔ และอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๔ วรรคสอง ๔.๑ , ๔.๒ และ ๔.๓ โดยจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น (ข้อ ๔.๓) หรือการหักลดเงิน (ข้อ ๔.๑ , ๔.๒) ในแต่ละกรณีในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควรกรณีของสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างจริงตามแบบของกิจกรรมที่ ๔ งานประตูละบายน้ำ และกิจกรรมที่ ๕ งานสถานีสูบน้ำแล้วเสร็จในทั้งสองกิจกรรม และขอเบิกเงินค่างานในส่วนที่เกินจากที่กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา พิจารณาเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานได้ปริมาณงานจริงเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ ของปริมาณงานที่กำหนดในใบแจ้งปริมาณงานและราคา กรมฯ ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิที่จะหักลดเงินค่างานดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔.๑ , ๔.๒ แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างได้ขอเบิกเงินค่างานในส่วนที่เกินจากใบแจ้งปริมาณงาน และราคา โดยได้คำนวณหักลดเงินตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๔.๑ , ๔.๒ ออกแล้วย่อมสามารถพิจารณาจ่ายเงินค่างานดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามที่ร้องขอ โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามเงื่อนไขดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นธรรม โดยมีทำให้ทางราชการเสียหาย กรมชลประทาน จึงขอหารือว่า ตามเงื่อนไขสัญญาข้อ ๔ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จทั้งสัญญา และได้ขอเบิกเงินค่างานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริงในส่วนที่ผู้รับจ้างทำงานได้ปริมาณงานจริงเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ ของปริมาณงานที่กำหนดในใบแจ้งปริมาณงานและราคา โดยได้คำนวณหักลดเงินตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔.๑ , ๔.๒ ออกแล้ว กรมฯ สามารถพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่างานที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ร้องขอ โดยไม่ต้องรอถึงงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๔.๔ ได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อหารือ ตามตัวอย่างสัญญาจ้างที่ กวพ. กำหนด ในกรณีสัญญาจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ข้อ ๔.๔ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร...” ซึ่งกรณีดังกล่าวหมายความว่า ในกรณีสัญญาจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย หากมีปริมาณงานที่เพิ่มหรือลด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร ดังนั้น หากปรากฏตามข้อเท็จจริงว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ กจ. ๔/๒๕๕๐ (ฟพพ. ๒) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้าง

ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ขังด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา...” กรณีนี้ถือได้ว่า เป็นสัญญาจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งหากในสัญญาดังกล่าว ข้อ ๔.๔ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร...” ดังนั้น กรณีนี้หากผู้รับจ้างได้ทำงานเพิ่ม-ลด และได้ส่งมอบงานที่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้งสองกิจกรรมแล้วมีปริมาณงานเพิ่ม-ลดจำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นเงินที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างค้างงานเกินสัญญา รวม ๘,๒๔๗,๔๓๕.๒๗ บาท หากงานดังกล่าวมิใช่งานในงวดสุดท้าย หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน กรณีนี้ กรมฯ ย่อมไม่อาจจ่ายเงินในส่วนค่าจ้างที่เพิ่ม-ลด จำนวน ๑๒ รายการดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามนัยข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๔.๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจินดา สังข์ตรีอินทร์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดาร

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๕๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๑ - ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๑๐๔๕