

ด่วนมาก

ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๑๒๓๐๕



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ข้อหารหรือกรณีทีปรึกษาควบคุมงานร้องขอให้มีการขยายอายุสัญญาและขอค่าใช้จ่ายเพิ่ม

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

อ้างถึง หนังสือกรมชลประทาน ด่วนมาก ที่ กษ ๐๓๐๕/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมชลประทาน แจ้งว่า ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง ตามสัญญาที่ กจ. ๑/๒๕๔๘ (ฝพพ.๑) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ ๗๓๔,๕๓๓,๔๘๖.๘๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๕๐๐ วัน เริ่มอายุสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ครบกำหนดอายุสัญญาวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ได้รับการขยายอายุสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ๑๘๐ วัน จะครบการขยายอายุสัญญาวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ ตามสัญญาที่ จ. ๒/๒๕๔๘ (ฝพพ.๑) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งตามเงื่อนไขภาคผนวก ก. หน้า ก-๕ ข้อ ๔ กำหนดว่าที่ปรึกษาจะต้องควบคุมงานจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ได้มีหนังสือที่ ๐๕S๐๓๕/L-๐๕๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ ขอบขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญางานจ้างเหมา และขอค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนที่ขยายระยะเวลา กรมฯ เห็นว่าควรขยายอายุสัญญาให้กับบริษัทที่ปรึกษา ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และสำหรับค่าใช้จ่ายที่บริษัทที่ปรึกษาเสนอขอเพิ่มขึ้นนั้น เกิดจากมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีมิใช่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ ๑๖ ซึ่งกำหนดว่า “ในกรณีที่งานก่อสร้างแล้วเสร็จเกินกว่ากำหนดระยะเวลาตามสัญญาก่อสร้างซึ่งทำให้ที่ปรึกษาดำเนินการควบคุมงานเพิ่มขึ้น ไม่เป็นเหตุให้ที่ปรึกษาเรียกหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้ เว้นแต่ การล่าช้าดังกล่าวเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานต่อเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกหรือเอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ที่ปรึกษา” และตามผนวก ค. ค่าจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างแบบเหมาจ่ายสำหรับการทำงานของที่ปรึกษา” กรมชลประทานจึงขอหารือว่า ความเห็นของกรมฯ ดังกล่าวข้างต้น จะกระทำได้อหรือไม่ และค่าใช้จ่ายบริษัทที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นนั้น ใครจะเป็นผู้รับภาระ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/กรมบัญชีกลาง...

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อหาหรือ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างได้รับการขยายอายุสัญญาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก ๑๘๐ วัน เมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการกักคอกหมา จังหวัดลำปาง เลขที่ จ.๒/๒๕๔๘ (ฝพพ.๑) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๓ ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการกำกับจะแจ้งวันเริ่มเข้าปฏิบัติงานให้ที่ปรึกษาทราบเป็นหนังสือ โดยที่ปรึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานตามกำหนดทันที และที่ปรึกษาจะควบคุมงานให้เป็นไปตามสัญญาก่อสร้างและถูกต้องตามหลักวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างจนกว่างานตามสัญญาก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายละเอียดของแบบงานในภาคผนวก จ ของสัญญานี้” ดังนั้น กรณีนี้จึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะต้องควบคุมงานจนกว่างานตามสัญญาจ้างก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามสัญญาข้อดังกล่าว โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาให้แก่ที่ปรึกษาแต่ประการใด

สำหรับค่าควบคุมงานตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างในช่วงเวลาที่ได้ขยายออกไปจำนวน ๑๘๐ วัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓๓ ๘๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๓๓๑ ๑๐๔๕